



- originale - copia

Comune di Varzi
(Provincia di Pavia)

SERVIZIO LL.PP.

Determinazione n. 101 del 30.10.2021

Oggetto **LAVORI DI : “ COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL ’ EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E INTERRATO “ - CUP G85115000040009 .**
Approvazione e liquidazione 3° acconto onorari per direzione lavori CIG Z242864D05 e 4° acconto = saldo coordinamento della sicurezza CIG ZA22864DA5 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs n° 267/2000;
Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

- che l'intervento in oggetto è stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-21 e nell' elenco annuale 2019 , in quanto di importo superiore a € 100.000,00 ;
- che in data 04.05.2018 il Comune di Varzi richiedeva alla Regione Lombardia il contributo di €. 320.000,00 per il Piano Triennale di edilizia Scolastica 2018-20 ;
- che, con decreto Interministeriale n. 87 del 1 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2019 e pubblicato in data 6 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104, il Comune di Varzi è risultato beneficiario del finanziamento per l' importo richiesto di €. 320.000,00 da cofinanziarsi per €. 80.000 per la realizzazione dell' intervento in oggetto nell' importo complessivo di €. 400.000,00;
- che questo Ente opera in qualità di Ente attuatore dell'intervento ;

-che l'importo necessario all'esecuzione dei lavori ha trovato copertura per €. 400.000,00 , nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. n° 10 del 20.03.2019 , al capitolo n° 01052.02.0104 ;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere immediatamente ad avviare l'intervento per la realizzazione dell'intervento in parola nel rispetto della tempistica prevista ;

VISTA pertanto la deliberazione della G.C. n° 53 del 13.05.2019 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l'affidamento della " REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – CUP G85I15000040009– " , e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ;

RITENUTO , sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione della " REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO" ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell'intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover porre alla base dell'affidamento apposito progetto esecutivo , redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 400.000,00 , dando atto che l'opera per la sua omogeneità non risulta suddivisibile in lotti funzionali , e procedere conseguentemente alla realizzazione dell'intervento in parola ;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n° 36 del 06.05.2015 e stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei " LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO " nell'importo complessivo di €. 400.000,00 dei quali €. 304.070,20 per lavori e €. 95.929,80 per somme a disposizione , redatto dall' Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , utilizzato per la fase di richiesta di finanziamento e costituito dai seguenti atti :
Relazione Tecnica Generale e Specialistiche ;
Capitolato speciale d'appalto – Schema di Contratto ;
Elenco Prezzi ;
Computo Metrico Estimativo ;
Quadro Economico intervento ;
Cronoprogramma dei lavori ;
Elaborati grafici ;
Documentazione fotografica ;
Piano di manutenzione ;
Piano Sicurezza e Coordinamento ;
rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 400.000,00 come di seguito ripartita :

Quadro Economico di Spesa

A) Sommano i lavori (compresi €. 13.683,16 per oneri sicurezza)	€.	304.070,20
B) Somme a disposizione I.V.A. 10% sui lavori	€.	30.407,02

Attribuzioni art. 113 d.lgs 50/2016	€.	3.040,70
Prestazione professionale e d.l., contabilità e collaudo	€.	38.013,30
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	13.201,52
I.V.A. su spese tecniche e similari al 22%	€.	<u>11.267,26</u>
Sommano	€.	95.929,80

COMPLESSIVAMENTE A+ B €. 400.000,00

prevedendo allora il rimborso delle sole spese e degli onorari professionali maturati come da determinazione Il.pp. n° 55/2015 , e in caso di accoglimento della medesima l' affidamento dell' incarico professionale, comprensivo di adeguamento normativo e sviluppo dei particolari , da retribuirsi come da quadro tecnico economico di progetto approvato ;

CONSIDERATO conseguentemente di provvedere con determinazione Il.pp. n° 46 del 20.06.2019 all'affidamento nell' importo di €. 34.959,33 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , per complessivi €. 44.349,62 , al RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) Dott. Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , Dott. Ing. Lorenzo BARBIERI di Voghera (PV) e P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) , dell' incarico tecnico attinente la esecuzione della progettazione definitiva – esecutiva , comprensiva dell' adeguamento normativo e della redazione dei particolari costruttivi edili e impiantistici , della dd.ll. , della contabilità e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori in oggetto e con determinazione Il.pp. n° 47 del 21.06.2019 all' affidamento nell' importo di €. 11.890,00 oltre oneri previdenziali del 4% ed iva 22% , ritenuto congruo , per l' importo complessivo di €. 15.086,03 , all' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) dell' incarico tecnico attinente il coordinamento per la sicurezza , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da dichiarazione in atti;

DATO ATTO che il RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) Dott. Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , Dott. Ing. Lorenzo BARBIERI di Voghera (PV) e P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) e l' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) hanno redatto e consegnato nei tempi previsti quanto richiesto relativamente all' adeguamento normativo/integrativo degli atti e del PSC , che si è inteso recepire e approvare precedentemente con l' emissione della determinazione a contrattare , non costituendo modifica del progetto precedentemente approvato ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n° 50/2016 che dispone in merito all' affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 350.000,00 ;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola in relazione al loro importo hanno potuto essere affidati ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. c) del D.lgs n° 50/2016 e non è stata possibile la suddivisione in lotti ;
- che è risultato opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da provvedere al **COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO** , nei tempi previsti dal soggetto finanziatore ;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 61 del 20.07.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei

lavori , dell' importo a base d' asta di €. 290.387,04 oltre a €. 13.683,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso , a mezzo della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dell' Oltrepò Pavese di Varzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs n° 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza ;

PRESO ATTO :

dell' emissione da parte della Centrale Unica di Committenza della determinazione n° 14 in data 22/07/2019 dalla quale:

- è stato indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL ' EDIFICIO (EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E INTERRATO IN COMUNE DI VARZI CUP (G85I15000040009) CIG (798522829B) mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con il criterio del prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara , così come stabilito dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017, per la la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, con applicazione dell'art. 36 , del medesimo decreto legislativo;
- è stato fissato l'importo posto a base di gara nella somma di euro € 290.387,04 (Oneri di sicurezza costo del personale I.V.A. esclusi);
- è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di ottenere da parte degli operatori economici interessati la manifestazione di interesse ad essere successivamente invitati a presentare un'offerta;
- che dal giorno 23/07/2019 al giorno 09/08/2019 è stato pubblicato sul portale istituzionale all'indirizzo www.cmop nelle sezioni "Centrale di committenza", l'avviso di cui sopra e sul sito della Stazione Appaltate ;
- Detta procedura di manifestazione eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it ;
- Che a seguito della manifestazione d'interesse sono pervenute n 146 richieste di interesse;
- Che in data 10/09/2019 a seguito di pubblicazione è stato effettuato un sorteggio pubblico per individuare gli operatore economici (15) da invitare alla successiva procedura;
- con nota acquisita al protocollo in data 16/09/2019. al n. 2479 sono stati invitati a presentare un'offerta 15 operatori economici che avevano richiesto di prendere parte alla procedura di gara eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it ;

CONSIDERATO

- che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 01/10/2019 chiuso a seguito delle verifiche di giustificativi dei prezzi offerti Il 25/10/2019, allegato alla determinazione n° 17 emessa dalla CUC in data 28.10.2019 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva , per farne parte integrante e sostanziale, è stato dato atto:
- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;
- non si è effettuata la procedura di valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, commi 2,) Agg. con D.lgs 56/2017 con sorteggio del metodo calcolo per l'esclusione dell'offerta anomale ;
- migliore offerente è risultata l'impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI), nei riguardi della quale il verbale del seggio di gara/il verbale del dirigente/responsabile di servizio che ha tenuto la gara ha proposto l'aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei requisiti che ha offerto il ribasso del -21,269999 % per un importo dei lavori di € 228.621,72 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 13.683,16 per complessivi € 242.304,88 a cui va aggiunta l'iva di legge ;

CONSIDERATO CHE:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

- la lettera di invito non ha previsto specifici requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE :

- con determinazione Il.pp. n° 97/2019 del 30.10.2019 è stata presa e approvata la proposta di aggiudicazione definitiva emessa dalla CUC della CMOP di Varzi mediante determinazione n° 17 del 28.10.2019 allegata in copia all'originale della medesima determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale, previa procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016, come da verbale in data 25.10.2019, dal quale è risultato migliore offerente l'impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI), il tutto come affidato con successiva scrittura privata n° 1975 del 20.01.2020 nell'importo di €. 242.304,88 oltre iva, registrata a Voghera (PV) il 20.02.2020 al n° 141;
- che i lavori sono stati consegnati in data 05.03.2020 per una durata di 168 (centosessantotto) giorni con ultimazione prevista al 19.08.2020, ma che in data 09.03.2020 sono stati sospesi per motivi di sicurezza a seguito del verificarsi dell'emergenza da Covid 19;

PRESO ATTO che purtroppo in data 06.04.2020 il mandatario dell'ATP e Direttore dei Lavori è venuto a mancare proprio in conseguenza della pandemia da Covid 19;

DATO ATTO che con determinazione n° 31 del 16.04.2020 è stato liquidato agli eredi dello scomparso DDLL l'importo maturato relativo alla quota pro-capite per onorari di progettazione;

RITENUTO pertanto, in previsione della ripresa dei lavori con l'applicazione di tutte le precauzioni di sicurezza previste nel protocollo cantieri del 24.04.2020, di dover provvedere con determinazione Il.pp. n° 41 del 09.06.2020, ai sensi quanto previsto al comma 17 dell'art. 48 del d.lgs 50/2016, e con l'avvallo degli assenti rilasciati dagli interessati, alla costituzione di un nuovo mandatario ATP e subentro del nuovo direttore dei lavori dell'intervento, in proporzione degli importi previsti nel quadro economico approvato e del disciplinare d'incarico sottoscritto, nei confronti dell'Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S, per l'importo di €. 12.013,43 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22% per complessivi di €. 15.243,64;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 05.03.2020 per una durata di 168 (centosessantotto) giorni con ultimazione prevista al 19.08.2020, sospesi il 09.03.2020 a causa dell'emergenza Covid 19 e ripresi il 06.07.2020 con nuova scadenza fissata al 16.12.2020, prorogati di 45 giorni con slittamento della scadenza al 30.01.2021, sospesi il 15.12.2020 causa avversità meteo, nuovamente ripresi il 13.01.2021 con nuova scadenza fissata al 01.03.2021, ultimati in pari data, con direzione dei lavori affidata all'Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV), già incaricato del coordinamento per la sicurezza;

DATO ATTO che attualmente ancora sono in corso le operazioni di collaudo, con l'acquisizione dei certificati e delle prove dei materiali a carico dell'impresa e dell'impresa sub-appaltatrice che ha dovuto accusare ritardo a causa del contagio pandemico degli addetti;

DATO ATTO che in data 06.07.2020 le opere sono regolarmente riprese ed effettivamente iniziate come da dichiarazione rilasciata il 13.07.2020 dal direttore dei lavori Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) e depositata agli atti ufficio;

DATO ATTO che con determinazione Il.pp. n° 61 del 23.07.2020 si è ritenuto di autorizzare e liquidare, sempre sulla base di quanto riportato in premessa, l'anticipazione dell'importo contrattuale per €. 48.460,98 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 53.307,08, giusto l'avvenuto deposito di garanzia fideiussoria n° 1677113 del 22.07.2020 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. di Milano per pari importo maggiorata del tasso d'interesse legale per complessivi €. 53.333,73, nei confronti Impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090

Cusago (MI) ;

PRESO ATTO che l' impresa affidataria , rispettivamente in data 09.09.2020 prot. 5551 e 17.09.2020 prot. 5713 ha comunicato il sub-affidamento , non costituente sub-appalto ai sensi art. 105 comma 2 d.lgs 50/2016 , nei confronti della Ditta Persani Alessandro di Varzi per impianti elettrici , nei confronti della Ditta Crosina Impianti snc di Varzi (PV) per impianto termico e impianto antincendio e nei confronti della C.F.A. Srl Costruzioni Ferro Alluminio di Casorezzo (MI) per fornitura e posa di serramenti ;

DATO ATTO che con determinazione Il.pp. n° 100 del 30.11.2020 è stato autorizzato il sub-appalto nei confronti dell' impresa Ariotti Group Srl di Caresanablot (VC) c.f./p.iva 02575150020 per l' importo di €. 22.000,00 di cui alla categoria prevalente OG1 nella misura percentuale del 9,08% dell' importo contrattuale ;

PRESO ATTO che in data 30.03.2021 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori nell' importo netto di €. 242.304,88 (pari al 100,00 % dell' importo affidato) , restando in attesa di poter emettere il CRE a seguito del ricevimento del collaudo strutturale ;

RITENUTO pertanto di poter provvedere all' approvazione e liquidazione , previo avvenuto accertamento della regolarità contributiva , del 3° acconto onorari per direzione lavori e del 4° acconto = saldo onorari per coordinamento della sicurezza , in proporzione degli importi previsti nel quadro economico approvato e disciplinari d'incarico sottoscritti , come di seguito elencato :

- Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186 , in qualità di dd.ll. , come da fattura n° 12 del 28.10.2021 nell' importo complessivo di €. 4.151,62;
- Dott. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186 , in qualità di coordinatore della sicurezza , come da fattura n° 11 del 28.10.2021 nell' importo complessivo di €. 3.108,56.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 17.06.2021 di approvazione del PEG del bilancio di previsione per l' annualità 2021;

VISTI INFINE

gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

l' art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , che autorizza l' affidamento di opere nelle more dell' erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo.

DETERMINA

1)-di dare atto che in data 30.03.2021 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori nell' importo netto di €. 242.304,88 (pari al 100,00 % dell' importo affidato) , regolarmente sottoscritto dall' impresa esecutrice SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) ,restando in attesa di poter emettere il CRE a seguito del ricevimento del collaudo strutturale;

2)- di poter provvedere conseguentemente all' approvazione e liquidazione , previo avvenuto accertamento della regolarità contributiva , del 3° acconto onorari per direzione lavori e del 4° acconto = saldo per coordinamento della sicurezza , in proporzione degli importi previsto nel quadro economico approvato e disciplinari d'incarico sottoscritti , come di seguito elencato :

- Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186 , in qualità di dd.ll. , come da fattura n° 12 del 28.10.2021 nell' importo complessivo di €. 4.151,62;

- Dott. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186 , in qualità di coordinatore della sicurezza , come da fattura n° 11 del 28.10.2021 nell' importo complessivo di €. 3.108,56.

3)- di imputare la spesa all' impegno n° 17471 prenotato al capitolo n° 01052.02.0104 per €. 4.151,62 e all' impegno n° 17475 prenotato sempre al capitolo n° 01052.02.0104 per €. 3.108,56 , entrambi iscritti all' annualità 2021;

4) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all' albo pretorio del comune;

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013 ;

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

7) di provvedere al monitoraggio della spesa nel sistema Gies del Miur allo scopo di ottenere l'erogazione del saldo in conto del mutuo BEI ;

8)- a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Luigi MUZIO)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> X Albo Pretorio- Sito com.le (trasparenza)