



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete4320llpp.wps

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 16.06.2020

OGGETTO: Liquidazione di Spesa.

“ INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IMBRIFERO MINORE DEL TORRENTE REGANZO ”. CUP G83H19001040006 – CIG 8129237A95 .

Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di Pagamento .

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 16 (sedici) del mese di Giugno (06) alle ore 10,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n° 267/2000;

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora vigente ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

- che l'intervento in oggetto non richiede l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;

- che gli affluenti del Torrente Reganzo identificati ai numeri 095-096-097 del reticolo idrico minore comunale , sono stati interessati dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e conseguentemente in data 06.11.2018 l' UTR di Pavia trasmetteva la scheda RASDA

n° 21574 relativamente ai danni accertati nel bacino del Torrente Reganzo al quale appartengono anche i suddetti affluenti ;

- che Regione Lombardia , con Decreto n° 11739 del 06.08.2019 ha inteso procedere alla approvazione e definizione di indicazioni operative per agevolare la presentazione delle domande di contributo, mediante la pubblicazione di un “Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica”, avvenuta il 09.08.2019 , comprensivo di allegati, informative ed istruzioni;

- che questa Amministrazione Comunale nell’ intento di aderire in tempo utile all’ invito regionale a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica , dal 02.09.2019 al 24.09.2019 , ha inteso sottoporre a richiesta di finanziamento l’ intervento di regimazione idraulica dei sopra menzionati affluenti del Rio Reganzo interessati dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e identificati ai numeri 095-096-097 del reticolo idrico minore comunale ;

- che si è reso opportuno in data 27.08.2019 con deliberazione della G.C. n° 83 , immediatamente esecutiva , avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di “ Ripristino della sezione idraulica degli affluenti del Torrente Reganzo appartenenti al reticolo idrico minore comunale “ ed al contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento nel sottoscritto geom. Luigi Muzio ;

- che , al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’ intervento, l’Ente Attuatore ha potuto usufruire delle deroghe previste nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 , ancora vigenti.

PERTANTO questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto a realizzare i lavori di “ Ripristino sezione idraulica degli affluenti del Torrente Reganzo appartenenti al reticolo idrico minore comunale mediante la rimozione di sedimenti e ripristino delle opere danneggiate ” , previa richiesta di contributo ;

RITENUTO pertanto innanzitutto , allo scopo di presentare l’ apposita richiesta nei tempi previsti , considerando che la graduatoria avrebbe tenuto conto della data di invio delle istanze , di dover acquisire il prima possibile apposito progetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 95.594,65 ;

DATO ATTO :

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai sensi di quanto stabilito all’ art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi di una opera non frazionabile;

DATO ATTO che precedentemente in data 10.06.2019 con determinazione ll.pp. n° 42 , a mezzo di Procedura Sintel n° 111004303 veniva incaricato il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) :

a) Dott. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 01422820330 , mandatario ;

b) Perito Agrario Alberto Calvi di Menconico (PV) , c.f. CLVLRT77P14M109E p.iva 02033490182 , mandante

c)Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 , mandante ;

, dell' esecuzione delle prestazioni tecniche per l' esecuzione della progettazione degli interventi da eseguire nel Torrente Reganzo , attivati il 09.08.2019 ed incaricati con determinazione lpp n° 77 del 28.08.2019 , stante l' urgenza e complessivamente nel rispetto del limite per gli affidamenti diretti , anche per la progettazione dell' intervento relativo ai suoi affluenti ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell' intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto esecutivo dell'opera “ **INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IMBRIFERO MINORE DEL TORRENTE REGANZO** ”, comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi :

- Relazione tecnica ;
- Computo metrico estimativo dell'intervento in progetto ;
- Quadro economico ;
- Elenco prezzi unitari ;
- Cartografia CTR in opportuna scala con individuazione delle aree di intervento ;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Prime indicazioni relative alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Determinazione del fabbisogno di uomini giorno;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto d'appalto;
- Elaborati grafici;
- Relazione geologica.

datato Agosto 2019 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma del RTP Dott. Giacomo Agnelli – P.A. Alberto Calvi – Dott. Marco Degliantoni con sede a Casteggio (PV) ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 95.594,65 , dei quali € 70.987,07 per lavori , e € 24.607,58 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI :

	€ 70.987,07	€ 70.987,07
-ONERI SICUREZZA	€ 1.419,74	
-IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 69.567,33	

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:

-I.V.A. 22% sui lavori	€.	15.617,16	
-Spese tecniche , iva compresa	€.	8.660,42	
-Spese di affidamento.	€.	<u>330,00</u>	
SOMMANO	€.	24.607,58	€. 24.607,58
TOTALE COMPLESSIVO			€. 95.594,65

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , validato positivamente dal Geom. Luigi Muzio in qualità di Rup dell' intervento , con deliberazione G.C. n° 84 del 27.08.2019 ;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha accolto l'istanza inviata in data 04.09.2019 con Decreto n° 15174 del 22.10.2019 e in data 15.11.2019 ha provveduto all' erogazione del contributo concesso nell' importo di €. 86.035,18 , mentre il cofinanziamento di €. 9.559,47 avverrà con fondi propri dell' Amministrazione già disponibili a bilancio a seguito dell' emissione di variazione approvata con deliberazione del C.C. n° 24 del 31.07.2019 ;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n° 50/2016 che prevede l' affidamento diretto dei lavori previa valutazione di tre preventivi di importo superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola in relazione al loro importo potevano essere affidati direttamente , previa valutazione di tre preventivi , ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. b) del D.lgs n° 50/2016 e per la loro caratteristica non possono essere frazionati in lotti funzionali;
- che risulta opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da permettere la REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IMBRIFERO MINORE DEL TORRENTE REGANZO, come da progetto esecutivo dei lavori , in modo da garantirne l' affidamento e la sottoscrizione del contratto in tempo utile rispetto alla scadenza imposta dall' Ente Finanziatore

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 110 del 27.11.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 69.567,33 oltre a €. 1.419,74 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell' economicità e qualità della spesa , previa valutazione di tre preventivi , nei confronti di n° 1 Ditta individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea , che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (cfr. TAR

Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4), con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono stati affidati , conseguentemente , con la determinazione ll.pp. n° 120 del 18.12.2019 , a seguito di procedura diretta , alla Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 per un importo affidato di 69.470,50 (compresi €. 1.419,74 per oneri della sicurezza) oltre i.v.a. 22 % per complessivi €. 84.754,01 ;

CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , n° 7618 di prot. del 20.12.2019 si provvedeva a formalizzare l' affidamento , e come da successiva scrittura privata n° 1976 del 21.02.2020 registrata a Voghera (PV) il 20.02.2020 al n° 142/serie 3 , nell' importo di €. 69.470,40 oltre i.v.a. ;

CONSIDERATO che i lavori , attualmente in corso d'opera , sono stati iniziati in data 06.03.2020 per una durata di 58 (cinquantotto) giorni con ultimazione prevista al 03.05.2020 , sospesi dal 09.03.2020 per emergenza COVID e ripresi il 27.04.2020 , per una nuova data di ultimazione slittata al 20.06.2020 , con direzione dei lavori affidata al Dott. Giacomo Agnelli , già incaricato in ATP della progettazione dei lavori principali ;

PRESO ATTO che in data 01.06.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° S.A.L. nell' importo netto di €. 41.682,30 (pari al 60,00 % dell' importo affidato) e il 1° C.P. nell' importo complessivo di €. 50.598,15 , i.v.a. al 22% compresa , spettante all' impresa esecutrice ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 2,18 % come da offerta approvata ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C., nei confronti della Ditta aggiudicataria;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e 1° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 a saldo di ogni suo avere la somma di €. 41.473,89 per lavori oltre a €. 9.124,26 per rivalsa I.V.A. 22 % e quindi complessivamente €. 50.598,15 (diconsi euro cinquantamilacinquecentonovantotto/15) , accettata senza alcuna riserva mediante accettazione degli atti contabili .

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 30.04.2019 di approvazione del PEG di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2019 ;

VISTA la successiva determinazione Il.pp. n° 31 del 02.05.2019 di aggiornamento/ prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 31.12.2019 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019, immediatamente esecutiva , di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio 2019 , ratificata con deliberazione della G.C. n° 23 del 31.07.2019 , e le n° 24 del C.C. del 31.07.2019 e la n° 44 sempre del C.C. del 29.11.2019 di approvazione ulteriori variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.05.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla

Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 01.06.2020 dello	
Importo complessivo al netto di i.v.a. di	€. 41.682,30 ;
- 1° Certificato di Pagamento del 01.06.2020	
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 20 %	€. 50.598,15 ;

3) di liquidare a favore della Impresa CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 l'importo di Euro 50.598,15 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 1° Certificato di Pagamento ;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 5°.598,15 all' impegno di spesa n° 17656, che preventivamente iscritto appositamente a bilancio al cap. 09042.02.0002 presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità mediante iscrizione di impegno di spesa a sistema contabile ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

Copia della presente determinazione è trasmessa a:	
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale a mezzo del Sindaco	<input type="checkbox"/> Assessore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Ufficio contratti	<input type="checkbox"/> Patrimonio
<input type="checkbox"/> Polizia municipale	<input type="checkbox"/> Reti tecnologiche
<input type="checkbox"/> Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore dei lavori
<input type="checkbox"/> Ecologia	<input checked="" type="checkbox"/> Soggetto aggiudicatario
	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio- Sito com.le (trasparenza)