



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete11020llpp.wps

## SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 110 DEL 14.12.2020

**OGGETTO: Liquidazione di Spesa.**

**LAVORI DI : “ COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL ’ EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E INTERRATO “ - CUP G85I15000040009 – CIG 798522829B .**  
**Approvazione 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , 2° Certificato di Pagamento .**

L'anno 2020 (duemilaventi ) il giorno 14 ( quattordici ) del mese di Dicembre (12) alle ore 12,00.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto lo statuto comunale;  
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;  
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.lgs n° 267/2000;  
Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i. in materia dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;  
Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ;  
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;

adotta la seguente determinazione.

### PREMESSO :

- che l'intervento in oggetto è stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-21 e nell' elenco annuale 2019 , in quanto di importo superiore a € 100.000,00 ;
- che in data 04.05.2018 il Comune di Varzi richiedeva alla Regione Lombardia il contributo di €. 320.000,00 per il Piano Triennale di edilizia Scolastica 2018-20 ;
- che, con decreto Interministeriale n. 87 del 1 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2019 e pubblicato in data 6 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104, il Comune di Varzi è risultato beneficiario del finanziamento per l' importo richiesto di €. 320.000,00 da cofinanziarsi per €. 80.000 per la realizzazione dell' intervento in oggetto nell' importo complessivo di €. 400.000,00;

-che questo Ente opera in qualità di Ente attuatore dell'intervento ;  
-che l'importo necessario all'esecuzione dei lavori ha trovato copertura per €. 400.000,00 , nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. n° 10 del 20.03.2019 , al capitolo n° 01052.02.0104 ;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere immediatamente ad avviare l'intervento per la realizzazione dell'intervento in parola nel rispetto della tempistica prevista ;

VISTA pertanto la deliberazione della G.C. n° 53 del 13.05.2019 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l'affidamento della " REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA ) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – CUP G85115000040009– " , e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ;

RITENUTO , sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in loco , di provvedere alla esecuzione della " REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA ) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO" ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di progettazione in un' unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell'intervento , facoltà della quale si intende avvalersi nel caso in oggetto ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover porre alla base dell'affidamento apposito progetto esecutivo , redatto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 400.000,00 , dando atto che l'opera per la sua omogeneità non risulta suddivisibile in lotti funzionali , e procedere conseguentemente alla realizzazione dell'intervento in parola ;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n° 36 del 06.05.2015 e stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei " LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA ) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO " nell'importo complessivo di €. 400.000,00 dei quali €. 304.070,20 per lavori e €. 95.929,80 per somme a disposizione , redatto dall' Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , utilizzato per la fase di richiesta di finanziamento e costituito dai seguenti atti :

Relazione Tecnica Generale e Specialistiche ;

Capitolato speciale d'appalto – Schema di Contratto ;

Elenco Prezzi ;

Computo Metrico Estimativo ;

Quadro Economico intervento ;

Cronoprogramma dei lavori;

Elaborati grafici ;

Documentazione fotografica ;

Piano di manutenzione ;

Piano Sicurezza e Coordinamento;

rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di €. 400.000,00 come di seguito ripartita :

### Quadro Economico di Spesa

A) Sommano i lavori ( compresi €. 13.683,16 per oneri sicurezza )	€.	<b>304.070,20</b>
B) Somme a disposizione		
I.V.A. 10% sui lavori	€.	30.407,02
Attribuzioni art. 113 d.lgs 50/2016	€.	3.040,70
Prestazione professionale e d.l., contabilità e collaudo	€.	38.013,30
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€.	13.201,52
I.V.A. su spese tecniche e similari al 22%	€.	<u>11.267,26</u>
Sommano	€.	<b>95.929,80</b>
<b>COMPLESSIVAMENTE A+ B</b>	€.	<b>400.000,00</b>

prevedendo allora il rimborso delle sole spese e degli onorari professionali maturati come da determinazione Il.pp. n° 55/2015 , e in caso di accoglimento della medesima l' affidamento dell' incarico professionale, comprensivo di adeguamento normativo e sviluppo dei particolari , da retribuirsi come da quadro tecnico economico di progetto approvato ;

CONSIDERATO conseguentemente di provvedere con determinazione Il.pp. n° 46 del 20.06.2019 all'affidamento nell' importo di €. 34.959,33 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , per complessivi €. 44.349,62 , al RTP ( raggruppamento temporaneo di professionisti) Dott. Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , Dott. Ing. Lorenzo BARBIERI di Voghera (PV) e P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) , dell' incarico tecnico attinente la esecuzione della progettazione definitiva – esecutiva , comprensiva dell' adeguamento normativo e della redazione dei particolari costruttivi edili e impiantistici , della dd.II. , della contabilità e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori in oggetto e con determinazione Il.pp. n° 47 del 21.06.2019 all' affidamento nell' importo di €. 11.890,00 oltre oneri previdenziali del 4% ed iva 22% , ritenuto congruo , per l' importo complessivo di €. 15.086,03 , all' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) dell' incarico tecnico attinente il coordinamento per la sicurezza , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da dichiarazione in atti;

DATO ATTO che il RTP ( raggruppamento temporaneo di professionisti) Dott. Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , Dott. Ing. Lorenzo BARBIERI di Voghera (PV) e P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) e l' Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) hanno redatto e consegnato nei tempi previsti quanto richiesto relativamente all' adeguamento normativo/integrativo degli atti e del PSC , che si è inteso recepire e approvare precedentemente con l' emissione della determinazione a contrattare , non costituendo modifica del progetto precedentemente approvato ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l' art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n° 50/2016 che dispone in merito all' affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 350.000,00 ;

**DATO ATTO :**

- che i lavori in parola in relazione al loro importo hanno potuto essere affidati ai sensi dell' art. 36 comma del 2 lett. c) del D.lgs n° 50/2016 e non è stata possibile la suddivisione in lotti ;
- che è risultato opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da provvedere al **COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA ) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO** , nei tempi previsti dal soggetto finanziatore ;

**DATO ATTO** che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 61 del 20.07.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all' affidamento dei lavori , dell' importo a base d' asta di €. 290.387,04 oltre a €. 13.683,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso , a mezzo della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dell' Oltrepò Pavese di Varzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente all' art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs n° 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza ;

**PRESO ATTO :**

dell' emissione da parte della Centrale Unica di Committenza della determinazione n° 14 in data 22/07/2019 dalla quale:

- è stato indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL' EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E INTERRATO IN COMUNE DI VARZI CUP (G85115000040009) CIG (798522829B)** mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con il criterio del prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara , così come stabilito dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017, per la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, con applicazione dell'art. 36 , del medesimo decreto legislativo;
- è stato fissato l'importo posto a base di gara nella somma di euro € 290.387,04 (Oneri di sicurezza costo del personale I.V.A. esclusi);
- è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di ottenere da parte degli operatori economici interessati la manifestazione di interesse ad essere successivamente invitati a presentare un'offerta;
- che dal giorno 23/07/2019 al giorno 09/08/2019 è stato pubblicato sul portale istituzionale all'indirizzo [www.cmop](http://www.cmop) nelle sezioni "Centrale di committenza", l'avviso di cui sopra e sul sito della Stazione Appaltate ;
- Detta procedura di manifestazione eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement [sintel.regione.lombardia.it](http://sintel.regione.lombardia.it) ;
- Che a seguito della manifestazione d'interesse sono pervenute n 146 richieste di interesse;
- Che in data 10/09/2019 a seguito di pubblicazione è stato effettuato un sorteggio pubblico per individuare gli operatore economici (15) da invitare alla successiva procedura;
- con nota acquisita al protocollo in data 16/09/2019. al n. 2479 sono stati invitati a presentare un'offerta 15 operatori economici che avevano richiesto di prendere parte

alla procedura di gara eseguita in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement [sintel.regione.lombardia.it](http://sintel.regione.lombardia.it) ;

#### CONSIDERATO

- che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 01/10/2019 chiuso a seguito delle verifiche di giustificativi dei prezzi offerti il 25/10/2019, allegato alla determinazione n° 17 emessa dalla CUC in data 28.10.2019 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva , per farne parte integrante e sostanziale, è stato dato atto:

- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;
- non si è effettuata la procedura di valutazione dell'anomalia dell'offerta mediante esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, commi 2,) Agg. con D.lgs 56/2017 con sorteggio del metodo calcolo per l'esclusione dell'offerta anomala ;
- migliore offerente è risultata l'impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI), nei riguardi della quale il verbale del seggio di gara/il verbale del dirigente/responsabile di servizio che ha tenuto la gara ha proposto l'aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei requisiti che ha offerto il ribasso del - 21,269999 % per un importo dei lavori di € 228.621,72 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 13.683,16 per complessivi € 242.304,88 a cui va aggiunta l'iva di legge ;

#### CONSIDERATO CHE:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- la lettera di invito non ha previsto specifici requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara;

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE :

- con determinazione Il.pp. n° 97/2019 del 30.10.2019 è stata presa e approvata la proposta di aggiudicazione definitiva emessa dalla CUC della CMOP di Varzi mediante determinazione n° 17 del 28.10.2019 allegata in copia all' originale della medesima determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale, previa procedura negoziata ,ai sensi art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016 , come da verbale in data 25.10.2019 , dal quale è risultato migliore offerente l'impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) , il tutto come affidato con successiva scrittura privata n° 1975 del 20.01.2020 nell' importo di €. 242.304,88 oltre iva , registrata a Voghera (PV) il 20.02.2020 al n° 141 ;
- che i lavori sono stati consegnati in data 05.03.2020 per una durata di 168 ( centosessantotto ) giorni con ultimazione prevista al 19.08.2020 , ma che in data 09.03.2020 sono stati sospesi per motivi di sicurezza a seguito del verificarsi dell'emergenza da Covid 19 ;

PRESO ATTO che purtroppo in data 06.04.2020 il mandatario dell' ATP e Direttore dei Lavori è venuto a mancare proprio in conseguenza della pandemia da Covid 19 ;

DATO ATTO che con determinazione n° 31 del 16.04.2020 è stato liquidato agli eredi dello scomparso DDLL l' importo maturato relativo alla quota pro-capite per onorari di progettazione ;

RITENUTO pertanto , in previsione della ripresa dei lavori con l' applicazione di tutte le precauzioni di sicurezza previste nel protocollo cantieri del 24.04.2020 , di dover

provvedere con determinazione Il.pp. n° 41 del 09.06.2020 , ai sensi quanto previsto al comma 17 dell' art. 48 del d.lgs 50/2016 , e con l' avvallo degli assenti rilasciati dagli interessati , alla costituzione di un nuovo mandatario ATP e subentro del nuovo direttore dei lavori dell' intervento , in proporzione degli importi previsti nel quadro economico approvato e del disciplinare d'incarico sottoscritto , nei confronti dell' Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S , per l' importo di €. 12.013,43 oltre oneri previdenziali 4 % e iva 22% per complessivi di €. 15.243,64 ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati iniziati in data 05.03.2020 per una durata di 168 ( centosessantotto ) giorni con ultimazione prevista al 19.08.2020 , sospesi il 09.03.2020 a causa dell' emergenza Covid 19 e ripresi il 06.07.2020 con nuova scadenza fissata al 16.12.2020 , prorogata di 45 gg. con scadenza slittata al 30.01.2021 e attualmente le opere sono regolarmente in corso d'opera con direzione dei lavori affidata all' Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , già incaricato del coordinamento per la sicurezza ;

DATO ATTO che in data 06.07.2020 le opere sono regolarmente riprese ed effettivamente iniziate come da dichiarazione rilasciata il 13.07.2020 dal direttore dei lavori Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) e depositata agli atti ufficio ;

DATO ATTO che con determinazione Il.pp. n° 61 del 23.07.2020 si è ritenuto di autorizzare e liquidare , sempre sulla base di quanto riportato in premessa , l' anticipazione dell' importo contrattuale per €. 48.460,98 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 53.307,08 , giusto l' avvenuto deposito di garanzia fideiussoria n° 1677113 del 22.07.2020 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. di Milano per pari importo maggiorata del tasso d'interesse legale per complessivi €. 53.333,73 , nei confronti Impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) ;

PRESO ATTO che l' impresa affidataria , rispettivamente in data 09.09.2020 prot. 5551 , 17.09.2020 prot. 5713 e 05.11.2020 prot. 6888 ha comunicato il sub-affidamento , non costituente sub-appalto ai sensi art. 105 comma 2 d.lgs 50/2016 , nei confronti della Ditta Persani Alessandro di Varzi per impianti elettrici , nei confronti della Ditta Crosina Impianti snc di Varzi (PV) per impianto termico e impianto antincendio e nei confronti della C.F.A. Srl Costruzioni Ferro Alluminio di Casorezzo (MI) per fornitura e posa di serramenti ;

DATO ATTO che con determinazione Il.pp. n° 100 del 30.11.2020 è stato autorizzato il sub-appalto nei confronti dell' impresa Ariotti Group Srl di Caresanablot (VC) c.f./p.iva 02575150020 per l' importo di €. 22.000,00 di cui alla categoria prevalente OG1 nella misura percentuale del 9,08% dell' importo contrattuale ;

PRESO ATTO che in data 04.12.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il 2° S.A.L. nell' importo netto di €. 152.151,06 ( pari al 62,79 % dell' importo affidato ) e in pari data il RUP il 2° C.P. nell' importo di €. 73.500,00 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 80.850,00 i.v.a. compresa , spettante all' impresa ;

PRESO ATTO che per la determinazione dell'importo anzidetto si sono valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 21,269999 % come da offerta;

PRESO ATTO altresì che l' impresa SIAL IMPIANTI ha apposto negli atti contabili del SAL 2 , al momento della propria firma ,la riserva numero 1 in merito alla ipotizzata non rispondenza dei quantitativi oggetto del medesimo SAL agli effettivi eseguiti , senza però indicare in modo specifico le ragioni sulle quali si fonda e soprattutto senza quantificare le somme che la medesima ritenga le siano dovute .

RITENUTO PERTANTO in qualità di RUP non ammissibile , secondo quanto previsto all' art. 45 c. 3 del capitolato speciale d'appalto , dalla normativa e giurisprudenza vigenti in materia la riserva numero 1 presentata dall' impresa SIAL IMPIANTI Srl , riservandosi di approfondire successivamente la problematica a seguito dello svolgimento di apposite verifiche contabili tra il DDLL e l' Appaltatore ;

DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti della Ditta aggiudicataria , del sub-appaltatore e dei sub-affidatari ;

RITIENE pertanto di potersi approvare i sunnominati 2° Stato di Avanzamento dei Lavori e 2° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) c.f./p.iva 12783620151, a saldo di ogni suo avere la suddetta somma di €. 73.500,00 per lavori oltre a €. 7.350,00 per rivalsa I.V.A. 10% e quindi complessivamente €. 80.850,00 (diconsi euro ottantamilaottococinquanta/00) , accettato con apposizione di riserva n° 1 mediante sottoscrizione degli atti contabili da parte dell' appaltatore ;

VISTO l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 ;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 31.03.2017 , come ultimamente modificato con deliberazione del C.C. del 31.07.2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2020 di approvazione del POEB provvisorio di competenza del bilancio di previsione annualità 2020 ;

VISTA la deliberazione della C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per le annualità 2020-22;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 11.06.2020 di approvazione delle variazioni del bilancio di previsione annualità 2020 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione del PEG di competenza ;

VISTO l'impegno n° 17578 , precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta al capitolo 01052.02.0104 del P.E.G. del bilancio , che dispone dei necessari fondi alla copertura della presente spesa di €. 80.850,00 ;

VISTI INFINE  
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

l' art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , che autorizza l' affidamento di opere nelle more dell' erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo.

### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare nelle proprie risultanze i seguenti elaborati rassegnati dalla Direzione Lavori per l' esecuzione dell' opera in oggetto:

- 2° Stato di Avanzamento dei lavori al 04.12.2020 dello	
Importo complessivo al netto di i.v.a. di	€. 152.151,06 ;
- 2° Certificato di Pagamento del 04.12.2020	
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 %	€. 80.850,00 ;

3) di ritenere , in qualità di RUP , non ammissibile , secondo quanto previsto all' art. 45 c. 3 del capitolato speciale d'appalto , dalla normativa e giurisprudenza vigenti in materia , la riserva numero 1 presentata dall' impresa SIAL IMPIANTI Srl senza però indicare in modo specifico le ragioni sulle quali si fonda e soprattutto senza quantificare le somme che la medesima ritenga le siano dovute , riservandosi di approfondire successivamente la problematica a seguito dello svolgimento di apposite verifiche contabili tra il DDLL e l' Appaltatore ;

4) di liquidare a favore della Impresa SIAL IMPIANTI SRL (12783620151) VIA L. DA VINCI 7 20090 Cusago (MI) c.f./p.iva 12783620151 l'importo di Euro 52.140,00 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del 1° Certificato di Pagamento ;

5) di imputare la spesa complessiva di €. 80.850,00 all' impegno di spesa n° 17578 , che preventivamente iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

6) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all' affidatario , al sub-appaltatore e ai sub-affidatari , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa , previa acquisizione della fattura , e successiva apposizione di visto di congruità con apposizione dell' impegno di spesa a sistema contabile , avvalendosi di quanto previsto art. 13 del D.L. del D.L. 28 febbraio 1983 n° 55 ;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

10) di provvedere al monitoraggio della spesa nel sistema Gies del Miur allo scopo di ottenere l'erogazione dell' acconto in conto del mutuo BEI , con la tempistica prevista dall' ente Finanziatore ;

11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del



procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI